



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LOS REYES
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2018
 PRIMER TRIMESTRAL
 Período: Del 01/01/2018 al 31/03/2018

Clave y Nombre de la Entidad:
 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio:
 137 LOS REYES
 Fuente de Financiamiento:
 FISMDF
 Presupuesto Autorizado:
 17,856,814.00

Hoja:
 Fecha de Aprobación:
 3 de 3
 26/04/2019

Programa Subprograma Tipo	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Negada)										Metas		Observaciones
	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Hábitat	Fecha real inicio	% Término	Fecha real término	% Término	Apuración Municipal	Apuración Beneficiarias	Costo de Financiamiento	Otros	Costo Total	Apuración Municipal	Apuración Beneficiarias	Costo de Financiamiento	Otros	Costo Total	Apuración Municipal	Apuración Beneficiarias	Costo de Financiamiento	Otros	Costo Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
US 01 2019 30 137 0023	SE	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL	301370005	TOTOLINGA			0.00		0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	250.00	
US 02 2019 30 137 0024	SE	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO AMAUTLA	301370002	ATLANCA			0.00		0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	350.00	
US 02 2019 30 137 0025	SE	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO TRESEROS	301370001	LOS REYES			0.00		0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	475.00	
US 02 2019 30 137 0026	SE	CONSTRUCCIÓN DE BANDERETAS Y GUARNICIONES	301370001	LOS REYES			0.00		0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	250.00	
US 02 2019 30 137 0027	SE	CONSTRUCCIÓN DE BANDERETA EN BARRIO TLACUETZALA	301370001	LOS REYES			0.00		0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	350.00	
US 02 2019 30 137 0028	SE	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULAR	301370002	AXOCONAHUALCO			0.00		0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	180.00	
US 01 2019 30 137 0029	SE	REHABILITACIÓN DE PERSONAL OPERATIVO ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS	301370001	LOS REYES			0.00		0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	5,000.00	
US 02 2019 30 137 0030	SE	COMPRADO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	301370001	LOS REYES			0.00		0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	5,000.00	
										17,856,814.00					17,856,814.00												

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
LOS REYES, VER.
 2018-2021
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 DE DESARROLLO MUNICIPAL
 (fms) y sello

VOCE JE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
LOS REYES, VER.
 2018-2021
 TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
LOS REYES, VER.
 2018-2021
 CONTRALORÍA
 PERIODO
 2018 - 2021